

## ANSCHRIFT AUFTRAGGEBER

Projekt/Firma \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Ansprechpartner \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

### 1. Material-Ablage

Material-Ablageort vorhanden?

Ja \_\_\_\_\_ m vom Einbauort entfernt.

Nein

Wenn nein: Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden?  
\_\_\_\_\_

Material-Ablademöglichkeit vorhanden? (z.B. Gabelstapler)

Ja

Nein

Wenn nein: Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden?  
\_\_\_\_\_

### 2. Einbauort

Lässt sich der Einbauort mühelos erreichen, Parkplatz vorhanden und ist genügend Platz zur Montage?

Ja

Nein

Wenn nein: Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden?  
\_\_\_\_\_

Befindet sich der Einbauort in einem sensiblen Bereich?  
(z.B. Nahrungsmittel- oder Chemieindustrie)

Ja

Wenn ja: Welche Schutzmaßnahmen sind erforderlich?  
(spezielle Kleidung, Ausweispapiere)  
\_\_\_\_\_

Nein

Einbauhöhe > 3,50 m, ist ein Arbeitsmittel vorhanden?  
(z.B. Hubarbeitsbühne, fahrbare Arbeitsbühne)

Ja

Nein

Wenn nein: Welches Arbeitsmittel muss organisiert werden?  
\_\_\_\_\_

Einbauhöhen, verschiedene Ebenen? (Dachhöhen)

Ja

Wenn ja: Welche verschiedenen Arbeitsmittel müssen organisiert werden?  
\_\_\_\_\_

Nein

Befindet sich der Montageort auf einer Dachfläche?  
Steigleiter von einer Dachfläche auf eine höherliegende Dachfläche.

Ja

Nein

Bitte den Auftraggeber darauf hinweisen, dass ggf. das Öffnen und Schließen im Attikabereich erforderlich ist und hierfür **bauseits** ein Fachunternehmen beauftragt werden muss!

## PROJEKTADRESSE

Firma \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

### 3. Materialtransport auf das Dach

Bauseits

Muss organisiert werden

Bitte angeben: Dachhöhe, Zugang z.B. Straße, Innenhof, etc.  
\_\_\_\_\_

### 4a. Befestigung mit Konterplatte

(z.B. in Porenbeton, Trapezblech- / Sandwichfassadenelemente)

Ja

Wenn ja: Ist ein freier Zugang von der Innenseite möglich?  
(Bitte Fotos beifügen.)  
\_\_\_\_\_

Nein

### 4b. Ist ein Arbeitsmittel vorhanden?

(z.B. Hubarbeitsbühne, fahrbare Arbeitsbühne)

Ja

Nein

Wenn nein: Welches Arbeitsmittel muss organisiert werden?  
\_\_\_\_\_

(Hubarbeitsbühnen im Innenbereich ausschließlich elektrisch!)

### 5. Wandhalterabstand > 500 mm von OK Attika

Ja

Wenn ja: Müssen die Wandhalter in der Attika befestigt werden?  
(Bitte Details dazu.)  
\_\_\_\_\_

Nein

### 6. Geländer /Attikauüberstieg

Ist ausreichend Platz auf der Dachfläche vorhanden zum stellen des Geländers bzw. des Attikauüberstieges? ist genügend Platz zur Montage?

Ja

Nein

Könnte der Wasserlauf bei Abflüssen behindert werden?

Ja

Nein

Sind weitere Absturzkanten in der Nähe, z.B. Lichtband (durchstuzsicher?)

Ja

Nein

#### Wenn vorhanden, bitte beifügen:

- Technische Unterlagen, Zeichnungen, Grundrisse, Vollansichten, Abmessungen
- Detailzeichnungen von: Unterkonstruktion, tragende Konstruktion, Dachrand, Attika, Abmessungen
- Fotos: Gesamtansicht mit Markierung, wo die Leiter montiert werden soll
- Detail-Fotos: Fassade, Dachrand, Attika, Unterkonstruktion, tragende Konstruktion
- Bei Sanierungen: Fotos vorhandene Steigleiter